

## 「特注ボックス枡」

現場紹介  
宮崎県延岡市



### 評価頂いたポイント

- 工期短縮
- 工程調整が可能



#### 採用経緯

現場が漁港ということで、潮の満ち引きに影響される状況であり、当初の現場打ちだと施工に日数を要するため、2次製品化で工期短縮を図りたいとのことでした。

また、既設の製氷工場を稼働させつつ、大潮のタイミングで「満月の日限定」で工事を進める必要があり、工程が合わせやすい2次製品が採用されました。



製品名：特注ボックス枡（特注4分割G付）  
 工事名：北浦製氷工場新築工事  
 現場：宮崎県延岡市北浦町  
 発注：民間（北浦漁港製氷工場）  
 担当営業：延岡営業所  
 数量：1500\*1500\*1200 3基  
 1800\*1400\*1200 1基  
 特注グレーチング 4組 特注枡底板4枚  
 製造工場：南薩工場 高城工場

#### 営業コメント

延岡市北浦漁港の製氷工場新築工事にて、現場打枡の2次製品化の相談を受けました。青い壁の建物で氷を製造、パイプを通して漁船・魚運搬車に積み込まれます。

枡は合計4基、配管は側溝MK側溝 600 の中を通してあります。配管カーブに対応する側壁開口の決定にだいぶ苦戦いたしましたが、無事施工完了いたしました。ご協力下さった皆様にあらためて感謝申し上げます。