

「三分割BOX」納入現場紹介

南九州西回り自動車道の整備に伴い、鹿児島県出水市下鯖町地内に三分割BOX5700*5400、L=35mを採用いただきました。

勾配が約5%あり、南薩工場で試験組をしてからの納入、施工となりました。下部の製品は出水工場へ仮置きし、搬入から施工まで打合せを行い、現場を止めることなく、スムーズに進めることができました。

工 事 名：鹿児島3号下鯖地区3号函渠設置工事

発 注 者：八代河川国道事務所

納入場所：鹿児島県出水市

担当営業：北薩営業所

S E 担 当：鹿児島設計技術課

数 量：35組



▲下部施工 1組目/35組(1日目)



▲途中経過

