

三重県 伊勢市 令和2年度 宮川西豊浜築堤護岸工事



採用経緯

当初設計は中込コンクリートの必要な製品でしたが海苔の養殖場が近い為に生コンが使用できる時期が2月からと制約があり、施工業者様より中込コンクリートの要らない製品が無いかと声をかけて頂きALLプレキャストの特注製品を新規提案、採用して頂きました。

営業コメント

出水期に型枠発注・製造を行い施工行程を2ヶ月ほど前倒しできましたので施工業者様に喜んで頂きました。

(三重営業所)



工 事 名 : 令和2年度 宮川西豊浜築堤護岸工事
 発 注 : 三重河川国道事務所
 担 当 営 業 : 三重営業所

納 入 製 品 : 特注基礎ブロック 800x800x2000
 数 量 : 109本(218m)